


<p>Zpracoval: ing.Miroslav Matyáš Kordinátor BOZP na staveništi IČ 49941950</p>	<p><b>„Stavba polních cest C4, C11 a C25 v k.ú. Šardice“.</b></p>	 <p>STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD</p>
---	---	--

**Zápis z kontrolní prohlídky stavby č.11 ze dne 10.3. 2017**  
**Aktualizace plánu BOZP**

**Na vědomí:** ing.Radim Osíčka – [r.osicka@spucr.cz](mailto:r.osicka@spucr.cz) - zástupce investora  
ing. Radomír Prokeš - [prokes@ppprojekt.com](mailto:prokes@ppprojekt.com) - TDI  
ing. Pavel Pěch – [pavel.pech@msilnice.cz](mailto:pavel.pech@msilnice.cz) – hl. zhotovitel  
p. Blažena Galiová - [galiova@sardice.cz](mailto:galiova@sardice.cz) - starostka obce Šardice  
Bc. Jan Dechet – [jan.dechet@msilnice.cz](mailto:jan.dechet@msilnice.cz) -hl. zhotovitel  
Bc. Jaroslava Výstupová – [j.vystupova@spucr.cz](mailto:j.vystupova@spucr.cz) – zástupce investora

předáno elektronicky

**Účast :**

ing. Radomír Prokeš - [prokes@ppprojekt.com](mailto:prokes@ppprojekt.com) - TDI  
ing. Miroslav Matyáš – koordinátor BOZP  
Bc. Jan Dechet – [jan.dechet@msilnice.cz](mailto:jan.dechet@msilnice.cz) -hl. zhotovitel  
ing. Pavel Pěch – [pavel.pech@msilnice.cz](mailto:pavel.pech@msilnice.cz) – hl. zhotovitel  
Bc. Jaroslava Výstupová – [j.vystupova@spucr.cz](mailto:j.vystupova@spucr.cz) – zástupce investora  
ing.Radim Osíčka – [r.osicka@spucr.cz](mailto:r.osicka@spucr.cz) - zástupce investora

seznam zkratk : SBD – subdodavatel  
SD – stavební deník  
OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky

Prováděné práce v den kontroly, Dodržování harmonogramu (včetně stanovení času potřebného k bezpeč. provedení prací):

V kontrolní den prováděno :. Práce na mostku – oplechování a hydroizolace


Na staveništi působí následující zhotovitelé :

Sares Brno.,

Provedena prohlídka stavby, za účelem dodržování plánu BOZP a uplatňování požadavků na zajištění BOZP a stanovených opatření. Přítomní zástupci zhotovitelů byly koordinátorem BOZP upozorněni na neshody s plánem BOZP a požadavky na BOZP a byla jim navržena opatření k jejich odstranění.

Zjištěné neshody, které nejsou v průběhu kontrolní prohlídky odstraněny jsou zapsány v této části zápisu. Neshody u kterých je požadován termín odstranění ihned, jsou kontrolovány v nejbližším možném termínu a zápis o odstranění je proveden při následující kontrolní prohlídce.

1. Kontrola zabezpečení obvodu staveniště : 10.3.2017 – bez závad, dodržovat označení a ohraničení hlavně v mimopracovní dobu. Úkol trvalý pro hl. stavbyvedoucího ing. Pěcha.  
*Staveniště bude neustále označeno a ohraničeno, protože hlavní zhotovitel zodpovídá za bezpečnost všech osob na nedokončeném staveništi do doby předání k užívání obcí Šardice.*


<p>Zpracoval: ing.Miroslav Matyáš Kordinátor BOZP na staveništi IČ 49941950</p>	<p><b>„Stavba polních cest C4, C11 a C25 v k.ú. Šardice“.</b></p>	 <p>STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD</p>

- Je provedeno lokální ohraničení polní cesty C 25, kde se pracuje na mostě.
2. Kontrola nošení OOPP: 10.3.2017 – bez závad
  3. Hl. stavbyvedoucí musí požadovat po SBD, postup práce s riziky a předat koordinátorovi v časovém intervalu dle plánu BOZP (netýká se OSVČ, která nemá zaměstnance). – 10.3.2017 – nový SBD firma Sares Brno – *postup práce předán*
  4. Stavbyvedoucí musí vést docházku všech osob na staveništi : - vlastní, dále vést u SBD v SD název firmy a počet pracovníků (vyplývá z potřeby vědět aktuální počet všech pracovníků na staveništi v daný moment) 10.3.2017 – bez závad
  5. Stavbyvedoucí musí provést seznámení s plánem BOZP každého SBD – 7.12.2016 – nový SBD Sares Brno - *provedeno*
  6. Stavbyvedoucí předá staveniště a seznámí se zařízením staveniště všechny SBD – 10.3.2017 – nový SBD - Sares Brno - *provedeno*
  - 7.



10.3.2017 - Informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací: *pochůzí lávka na mostní konstrukci hrozí nebezpečí pádu do koryta potoka – opatřit zábradlím 1,1 m vysokým – zajistí p. Pěch ihned*

8. Informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací :  
Postup prací firmy Sares spol.sr.o. : Oprava mostku na C25

Zpracoval: ing.Miroslav Matyáš Koordinátor BOZP na staveništi IČ 49941950	<b>„Stavba polních cest          C4, C11 a C25 v k.ú.          Šardice“.</b>	 <b>STÁTNÍ          POZEMKOVÝ ÚŘAD</b>
---	--	---

- a) Oprava a příprava podkladu NK, aplikace sanace svislých ploch – *používat OOPP pro danou činnost*
- b) Betonáž spádové vrstvy – *ochrana proti pádu z mostní konstrukce*
- c) Izolace pod římsami s pečetící vrstvou - *používat OOPP pro danou činnost*
- d) Bednění, armatura a betonáž říms - *používat OOPP pro danou činnost*
- e) Pásová izolace povrchu NK – *ochrana proti popálení a pádu z mostní konstrukce*

.....  
 zapsal : **Matyáš – koordinátor BOZP - podpis**

**V Kyjově 10.3.2017**

zápis bude rozeslán elektronickou poštou a originál následující kontrolní prohlídku podepsán.

Zápis z kontrolní prohlídky stavby se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu do 24 hodin od jeho vydání a rozeslání nevznesou zúčastněné strany a jejich zástupci žádné písemné námítky. presenční listina:

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Email:</b>	<b>Podpis:</b>
Ing. Radim Osicka	<a href="mailto:r.osicka@spucr.cz">r.osicka@spucr.cz</a>	
Bc.Jaroslava Výstupová	<a href="mailto:j.vystupova@spucr.cz">j.vystupova@spucr.cz</a>	
ing. Radomír Prokeš	<a href="mailto:prokes@ppprojekt.com">prokes@ppprojekt.com</a>	
p. Blažena Galiová	<a href="mailto:galiova@sardice.cz">galiova@sardice.cz</a>	
ing. Pavel Pěch	<a href="mailto:pavel.pech@msilnice.cz">pavel.pech@msilnice.cz</a>	
Bc. Jan Dechet	<a href="mailto:jan.dechet@msilnice.cz">jan.dechet@msilnice.cz</a>	